بسمه تعالی

«اهم اقدامات بنیاد مسکن در بازسازی جنگ سوم (رمضان) جهت شورای مرکزی بنیاد»

بر اثر حملات انجام گرفته به ۱۸۵ روستا و ۲۱۵ شهر و ۷ کلان شهر در ۲٤ استان کشور به واحدهای مسکونی، تجاری – اداری بخش خصوصی خسارت وارد گردید. خدمات ارائه شده توسط ستادهای بنیاد مسکن به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ارزیابی واحدهای آسیب دیده:

واحدهای احداثی : ۱,۰٦۷ واحد مسکونی و ۲۱۰ واحد تجاری مجموعاً ۱,۲۷۷ واحد آسیب‌دیده
واحدهای مقاوم‌سازی : ۱۳۳ واحد مسکونی و ٤۱ واحد تجاری مجموعاً ۱۷٤ واحد آسیب‌دیده
واحدهای تعمیری : ۸۵,۸۸٤ واحد مسکونی و ۱۵,۷۳۵ واحد تجاری مجموعاً ۱۰۱,٦۱۹ واحد آسیب‌دیده در سه گروه تعمیری:

نوع یک : ٤,۵۲۰ واحد مسکونی و ٦۹۲ واحد تجاری	مجموعاً ۵,۲۱۲ واحد آسیب‌دیده
نوع دو : ۳۰,۳۱۷ واحد مسکونی و ۳,٦۵۷ واحد تجاری	مجموعاً ۳۳,۹۷٤ واحد آسیب‌دیده
نوع سه : ۵۱,۰٤۷ واحد مسکونی و ۱۱,۳۸٦ واحد تجاری	مجموعاً ٦۲,٤۳۳ واحد آسیب‌دیده
لوازم معیشتی : ۲۹,۲۳۳ واحد مسکونی و ۳,۷۰۹ واحد تجاری	مجموعاً ۳۲,۹٤۲ واحد آسیب‌دیده

۲- مدیریت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده:

الف) واحدهای احداثی شامل:

- پیگیری تهیه نقشه و محاسبات فنی برای ۷۹۱ واحد احداثی
- پیگیری صدور پروانه ساختمانی برای ٦۸۷ واحد احداثی

– کمک به آسیب‌دیدگان برای تخلیه وسایل و لوازم آسیب‌دیده از داخل ساختمان و بازیافت و تفکیک مصالح، آواربرداری و حمل به خارج از مناطق مسکونی برای ۸۰۸ واحد توسط ناوگان ماشین‌آلات تخصصی بنیاد مسکن
– عملیات اجرایی ٤۷۳ واحد احداثی شروع شده و ۱۸ واحد به بهره برداری رسیده
ب) مقاوم‌سازی :
– پیگیری تهیه طرح و نقشه برای ۱۳۹ واحد
– اجرای طرح مقاوم‌سازی ۱۰۰ واحد انجام گرفته است و ۲۸ واحد در مرحله نازک کاری می‌باشد.
پ) واحدهای تعمیری:
– تعمیرات ۸۰,۱۱۱ واحد مسکونی و ۱۳,٤۰۹ واحد تجاری و مجموعاً تعمیرات ۹۳,۵۲۰ واحد با مشارکت آسیب‌دیدگان انجام گرفته و به بهره‌برداری رسیده است.

۳- برآورد خسارت و تامین اعتبارات مورد نیاز:

- برآورد خسارت ساختمان‌ها (احداث، تعمیرات و مقاوم سازی) بالغ بر ۲۲/۵ همت می‌باشد که مبلغ ٤/۷۳ همت تامین شده است.
- برآورد خسارت به لوازم و اثاثیه واحدهای مسکونی حدود ۱۱ همت می‌باشد که مبلغ ۳/۲٦۷ همت (شامل ۲ همت اعتبارات مصوب و ۱,۲٦۷ همت کمک نهادها) تامین شده است.
- لوازم ضروری منزل تعداد ۱٤,۳۰۰ واحد مسکونی با کمک نهادهای انقلاب اسلامی به مبلغ ۱/۲٦۷ همت (۷٦٦ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۵۰۱ میلیارد تومان) تامین و پرداخت شده است.
- اسکان موقت ساکنین تعداد ۳۲٤٦ واحد مسکونی غیرقایل سکونت با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن با اعتبار ۱۸۳٦ میلیارد تومان (تسهیلات با معرفی آسیب‌دیده توسط بنیاد مسکن به سامانه حمایتی وزارت راه و شهرسازی (TEM) و از طریق بانک مسکن پرداخت گردید.)

۴- مولدسازی :

با عنایت به مصوبه ستاد ملی بازسازی جنگ مولدسازی ۵ همت از اراضی که در اختیار بنیاد مسکن برای این منظور قرار می‌گیرد در دستور کار قرار گرفته است.

اراضی تملک شده جمعاً ۷۱٦ هکتار در ۱۷ استان کشور می‌باشد و در مرحله دریافت سند می‌باشد.

مقدار ۱۰۰۰ مترمربع زمین سند اخذ شده و در مرحله مزایده فروش قرار دارد که منابع حاصله در صندوق متمرکز واریز و برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده هزینه می‌گردد.